

Białystok, 08...02.2013 r.

WM.013.3.2013

**BUDREX - KOBİ Sp. z o. o.****ul. Hetmańska 92****15-727 Białystok**

## REFERENCJE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 stwierdza, iż firma **BUDREX - KOBİ Sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92 działając na podstawie zawartej umowy WZP.3325-5/10 z dnia 15.06.2010 r., Aneks Nr 1 z dnia 27.10.2010r. zrealizowała w 2010 r. zadanie inwestycyjne pod nazwą:

***Przebudowa mostu przez rzekę Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 45+210***

### **Podstawowe parametry techniczne mostu z blach stalowych karbowanych:**

- Długość całkowita: 7,405 m,
- Szerokość całkowita: 19,80 m,
- Światło pionowe: 2,62 m,
- Klasa obciążeń A (500 kN) – wg PN-85/S-10030,
- Fundamenty palowe zwieńczone oczepami żelbetowymi,
- Szerokość nawierzchni bitumicznej – 7,00m,
- Szerokość chodników: 4,10m (prawostronny) i 2,10m (lewostronny),
- Długość dojazdów (wraz z mostem) – 65,00m.

### **Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmował:**

- Roboty rozbiórkowe,
- Wycinkę wraz z karczowaniem drzew,
- Zdjęcie humusu,
- Wykonanie pali wielkośrednicowych  $\varnothing 500\text{mm}$  wbijanych typu Vibro wraz z próbnym obciążeniem pali,
- Wykonanie oczepów pali,
- Wykonanie mostu z blach stalowych karbowanych,
- Wykonanie robót ziemnych,
- Wykonanie umocnień skarp brukowcem na podsypce,
- Wykonanie obramowania bruku z obrzeży betonowych,
- Wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
- Ustawienie barier stalowych ochronnych oraz balustrady szczeblinkowej,
- Wykonanie gabionów,

- Wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm,
  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego grubości 20cm,
- Ustawienie krawężników kamiennych,
- Wykonanie chodników z płyt betonowych,
- Wykonanie ścieków podchodnikowych i skarpowych,
- Ustawienie obrzeży betonowych.

Prace prowadzono w okresie od **21.07.2010r.** do **16.11.2010r.**

Wartość wykonanych robót brutto: **1 375 566,69 zł.**

Funkcję Kierownika Budowy pełnił: Robert Wysztygiel.

Funkcję Kierownika Robót pełnił: Rafał Dawidziuk.

Prace zostały wykonane należyście, z dotrzymaniem terminów realizacji.

Powyższe prace zostały zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Inwestycji  
inż. Mariusz Gawryluk