

3. Prace prowadzono w okresie od 07.06.2011r. do 15.06.2012r.
4. Wartość wykonanych przez Firmę BUDREX - KOBİ Sp. z o.o. robót wyniosła łącznie brutto: **3 444 000,00 złotych**.

II. „PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA MOST NA RZECIE DOLISTÓWCE W CIĄGU UL. PIASTA W BIAŁYMSTOKU”

1. Parametry techniczne przebudowywanego mostu:
Całkowita długość mostu: 15,00m;
Szerokość mostu w osi: 19,70m;
2. Zakres robót obejmował:
 - ✓ osadzenie znaków wysokościowych;
 - ✓ roboty rozbiórkowe;
 - ✓ roboty ziemne wraz z umocnieniem (wbicie i wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych - wbicie do 6,0m głębokości);
 - ✓ wbijanie pali żelbetowych 40x40cm o długości 8,0m;
 - ✓ wykonanie konstrukcji żelbetowej wraz z robotami towarzyszącymi;
 - ✓ wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 - ✓ wykonane odwodnienia mostu;
 - ✓ osadzenie łożysk;
 - ✓ wykonanie dylatacji;
 - ✓ roboty wykończeniowe tj. ustawienie krawężników mostowych, montaż barieroporęczy, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie chodnika z żywic, ułożenie gabionów, umocnienie dna rowów i ścieków oraz skarp brukowcem, ustawienie barier ochronnych stalowych.
3. Prace prowadzono w okresie od 07.06.2011r. do 15.06.2012r.
4. Wartość wykonanych przez Firmę BUDREX - KOBİ Sp. z o.o. robót wyniosła łącznie brutto: **1 230 000,00 złotych**.

Firma **BUDREX - KOBİ Sp. z o.o.** powierzone roboty mostowe wykonała terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną.

WŁAŚCICIEL
inż. Leon Stankiewicz