

Warszawa, dnia 28/04/2014 r.

Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

GDDKiA O/WA.Z.2/409/js/790/2014

Budrex - Kobi Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

Dotyczy: Referencje do umowy nr 120/2012 z dnia 27.07.2012 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa ul. Mińska 25, zaświadcza niniejszym, iż Firma Budrex - Kobi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańska 92, wykonywała prace zgodnie z zawartą umową Nr 120/2012 z dnia 27.07.2012r. w ramach zadania:

„REMONT ISTNIEJĄCYCH ORAZ MONTAŻ NOWYCH ODCINKÓW DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH, OSŁONOWYCH PODUSZEK ZDERZENIOWYCH ORAZ EKRAŃÓW PRZECIWOLŚNIENIOWYCH W ZAKRESIE ZADANIA NR I NA TERENIE REJONÓW BOŻA WOLA, MIŃSK MAZOWIECKI, MŁAWA, OSTROŁĘKA, OSTRÓW MAZOWIECKA, PŁOŃSK, PRZASNYSZ I SIEDLCE”

Zakres rzeczowy robót wykonanych przez Budrex – Kobi Sp. z o.o w roku 2013:

1. Remont uszkodzonych metalowych barier ochronnych – 4026,0m;
2. Remont metalowych barier linowych poprzez wymianę zniszczonego słupka – 398szt.;
3. Remont metalowych barier linowych - dostarczenie i montaż metalowej liny– 760,0m;
4. Montaż metalowych barier ochronnych - skrajnych o poziomie powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W4 – 60,0m;
5. Montaż metalowych barier ochronnych - skrajnych o poziomie powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W5– 64,0m;
6. Montaż końcówki zwrotnej na barierze – 35 szt.;
7. Montaż betonowych barier ochronnych - skrajnych o poziomie powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W3, łącznie z ławą fundamentową – 42,0m;
8. Montaż odcinka początkowego (końcowego) metalowych barier ochronnych - jednostronnych – 76,0m;
9. Montaż metalowych barier ochronnych - skrajnych o poziomie powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W6– 2 780,0m;
10. Montaż odcinka początkowego (końcowego) stalowej bariery czterolinowej długości 4,2m– 12 szt.;
11. Montaż stalowych barier linowych - z czterema linami, H2, W6 – 3 266,0m;
12. Remont osłon przeciwolśnieniowych – 52,0m;

13. Wymiana uszkodzonej płyty osłonowej- przeciwolśnieniowej - 29szt.;
14. Montaż na metalowych barierach ochronnych nowych elementów odblaskowych U-1c – 12szt.;
15. Montaż na metalowych barierach ochronnych paneli odblaskowych z wygarbieniami z folią – 1 216,04m;
16. Regulacja metalowych barier ochronnych– 884,0m;
17. Demontaż metalowych barier ochronnych – 72m;
18. Wzmocnienie istniejących metalowych barier ochronnych poprzez montaż dodatkowych słupków – 10szt.;
19. Uzupełnienie pasów profilowych na istniejących barierach – 528,0m;
20. Montaż osłonowej poduszki zderzeniowej z blokiem betonowym i absorberem z tworzyw sztucznych o klasie prędkości 80 km/h i o poziomie intensywności uderzenia A (wskaźnik ASI ≤ 1,0) – 1szt..

Prace prowadzono w okresie: od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.


Kierownik prowadzonych prac: Zbigniew Pruszyński

Wartość prac wykonanych przez Firmę Budrex – Kobi Sp. z o.o. w 2013r. objętych umową, wyniosła odpowiednio brutto: 2 249 926,40 PLN

Niniejszym potwierdzamy należyte i terminowe wykonanie przez Firmę BUDREX-KOBI Sp. z o.o. wymienionego wyżej zakresu robót. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Sprawę prowadzi:

Jacek Strzeżysz
tel: 22 209 23 25
email: jstrzeżysz@gddkia.gov.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski